

Nº OPERAÇÃO  
1081076-44

Nº SICONV  
922806/2021

PROponente TOMADOR  
PREFEITURA MUNICIPAL DE HULHA

Apelido EMPREENDIMENTO  
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS

Descrição DO LOTE  
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	PAVIMENTAÇÃO URBANA NA SEDE DO ML	249.229,29	% Período:	06/22	07/22	08/22	09/22	10/22	11/22	12/22	01/23	02/23	03/23	04/23	05/23
			% Período:	18,62%	59,55%	21,93%									
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	19.274,31	% Período:	18,62%	59,55%	21,93%									
			% Período:	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%		
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.444,94	% Período:	100,00%											
			% Período:	100,00%											
1.3.	PAVIMENTAÇÃO	177.739,66	% Período:	22,58%	77,04%	0,37%									
			% Período:	4,04%	15,80%	14,30%	14,28%	11,43%	11,64%	12,80%	8,08%	7,47%	0,05%		
1.4.	PASSEIO	47.441,27	% Período:	9,15%	8,72%	13,75%	13,85%	8,90%	10,64%	15,26%	10,12%	9,61%			
			% Período:			100,00%	15,41%	14,51%	11,26%	25,96%	10,34%	11,26%			
<b>Total: R\$ 249.229,29</b>				%:	18,62%	59,55%									
Período:				Repasse:	43.192,97	138.886,61	51.148,77								
				Contrapartida:	2.963,31	9.528,50	3.509,13								
				Outros:	-	-	-								
Acumulado:				Investimento:	46.156,28	148.415,12	54.657,89								
				Repasse:	43.192,97	182.079,56	233.228,35								
				Contrapartida:	2.963,31	12.491,81	16.000,94								
				Outros:	-	-	-								
				Investimento:	46.156,28	194.571,40	248.229,29								

HULHA NEGRA/RS

Local

quarta-feira, 11 de maio de 2022

Data

Responsável Técnico  
Nome: JOSE MAIQUEL DUARTE  
CREA/CAU: 172073  
ART/RR: 11747371

José Maíquel Duarte  
Engenheiro Civil  
Crea-RS 172073 | Matrícula 2078  
Prefeitura Municipal de Hulha Negra/RS

Carlos Renato Machado  
Prefeito Municipal

Carina da Silva Leitzke  
Engenheira Civil  
CREA-RS 213401 / Matrícula 2281  
Prefeitura Municipal de Hulha Negra