



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  
OGU

Grau de Sigilo  
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO: RUA PAULO ROBERTO E Nº SICONV: 01 PROPONENTE TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE HULHA NEGRA APELIDO EMPREENDIMENTO: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS DESCRIÇÃO DO LOTE: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	PAVIMENTAÇÃO DA RUA PAULO ROBERTO	150.058,70	% Período:	09/22	10/22	11/22	12/22	01/23	02/23	03/23	04/23	05/23	06/23	07/23	08/23
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	13.601,09	% Período:	37,44%	62,56%										
1.2.	SERVIÇO PRELIMINARES	1.956,15	% Período:	100,00%											
1.3.	PAVIMENTAÇÃO	49.135,93	% Período:	100,00%											
1.4.	PASSEIO 01	42.296,89	% Período:		100,00%										
1.5.	PASSEIO 02	43.069,64	% Período:			100,00%									
<b>Total:</b>		<b>R\$ 150.058,70</b>													

Período:	Repassar:	%	37,44%	62,56%
Contrapartida:	56.183,46	93,875,24		
Outros:	-	-		
Investimento:	56.183,46	93,875,24		
%:	37,44%	100,00%		
Repassar:	-	-		
Contrapartida:	56.183,46	150.058,70		
Outros:	-	-		
Investimento:	56.183,46	150.058,70		

HULHA NEGRA  
Local  
terça-feira, 16 de agosto de 2022  
Data

Responsável Técnico  
Nome:  
CREANCAU:  
ART/RRT:

Carlos Renato Teixeira Machado  
Prefeito Municipal

Carina da Silva Leitzke  
Engenheira Civil

CREA-RS 213401 / Matrícula 2281  
Prefeitura Municipal de Hulha Negra

José Maqueno Duarte  
Engenheiro Civil

CREA-RS 172073 / Matrícula 2078  
Prefeitura Municipal de Hulha Negra/RS

Sabrina da Silva Leitzke  
Desenhista Projetista

Matrícula 23809  
Prefeitura Municipal de Hulha Negra