



**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**  
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPOSTANTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE HULHA	AMPLIAÇÃO DO CAIS/UBS	AMPLIAÇÃO DO CAIS/UBS

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	AMPLIAÇÃO DO CAIS/UBS	349.951,14	% Período:	02/24	03/24	04/24	05/24	06/24	07/24	08/24	09/24	10/24	11/24	12/24	01/25
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	30.897,99	% Período:	24,14%	22,84%	33,58%	19,44%								
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	5.172,72	% Período:	24,14%	22,84%	33,58%	19,44%								
1.3.	DEMOLIÇÕES	100,52	% Período:	100,00%			100,00%								
1.4.	INFRAESTRUTURA FUNDAÇÕES	24.532,41	% Período:	100,00%											
1.5.	SUPRAESTRUTURA	51.671,44	% Período:	17,81%	82,19%										
1.6.	IMPERMEABILIZAÇÃO	2.844,24	% Período:	100,00%											
1.7.	PISO	25.322,72	% Período:	30,40%		69,60%									
1.8.	PAREDES	34.133,24	% Período:	80,80%	19,20%										
1.9.	REVESTIMENTOS	49.075,61	% Período:		41,20%	58,80%									
1.10.	PINTURA	11.339,20	% Período:				100,00%								
1.11.	ESQUADRIAS	43.689,37	% Período:			100,00%									
1.12.	LOUÇAS E METAIS	16.961,99	% Período:			100,00%									
1.13.	COBERTURA	30.162,66	% Período:				100,00%								
1.14.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	10.164,48	% Período:		35,57%		64,43%								
1.15.	INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA	1.702,10	% Período:				100,00%								
1.16.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	8.049,47	% Período:				100,00%								
1.17.	CALÇADA EXTERNA	4.130,98	% Período:				100,00%								

<b>Total: R\$ 349.951,14</b>	%:	24,14%	22,84%	33,58%	19,44%										
Período:	Repasso:														
	Contrapartida:	84.487,56	79.916,10	117.505,84	68.041,64										
	Outros:														
	Investimento:	84.487,56	79.916,10	117.505,84	68.041,64										
	%:	24,14%	46,98%	80,56%	100,00%										
Acumulado:	Repasso:														
	Contrapartida:	84.487,56	164.403,66	281.909,50	349.951,14										
	Outros:														
	Investimento:	84.487,56	164.403,66	281.909,50	349.951,14										

**José Maíquel Duarte**  
Engenheiro Civil  
Crea-RS 172073 / Matrícula 2078  
Prefeitura Municipal de Hulha Negra/RS

**Carlos Renato Teixeira Machado**  
Prefeito Municipal

**Wagner Tavares da Silva**  
Engº Civil CREA 79970 D  
Responsável Técnico P.M.H.N.